

Информация
по исполнению плана газификации Тихвинского городского поселения
на период 2020 – 2024 годы

№ п/п	Планируемые сроки реализации и наименование объекта	Исполнение
2020 год		
1.	Проектирование газораспределительных сетей по ул. Олонецкой, пер. Ленинградскому, ул. Ленинградской до ж.д. №№139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерному, ул. Прозоровской, Березовской, Зеленой, Зайцева, Западной, Тихой, пер. Лесному, ул. Кольцевой, Новосельской, Трудовой, Дружной, Советской, Славянской, пер. Тверскому, ул. Карельской, Тверской, Плаунской и ул. на территории ИЖС, прилегающей к ул. Плаунской	Получены положительные заключения по проверке проектной документации и результатов инженерных изысканий №47-1-1-3-008416-2020 от 23.03.2020 и о проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта №47-1-0060-20 от 22.04.2020 г.
2.	Проектирование газораспределительных сетей по ул. Советской от дома №89 до дома №109	Аукцион на проектирование не состоялся в связи с отсутствием заявок.
3.	Проектирование газораспределительных сетей в пос. Берёзовик Тихвинского г.п.	Заключен МК с ПКЦ АО «Газпром газораспределение ЛО» №01453000096200002760001 от 07.08.2020. В настоящее время проводится государственная экспертиза ПСД.
4.	Проектирование газораспределительных сетей в пос. Красава Тихвинского г.п.	Заключен МК с ПКЦ АО «Газпром газораспределение ЛО» №01453000096200002770001 от 07.08.2020. В настоящее время проводится государственная

		экспертиза ПСД.
5.	Проектирование газораспределительных сетей в пос. Ц. Озеро Тихвинского г.п.	Заключен МК с «СтройСтандарт» №01453000096200002780001 от 03.08.2020. В настоящее время проводится государственная экспертиза ПСД.
6.	Строительство газораспределительных сетей по части ул. Труда, Олонецкая, Октябрьская, Большая заводская, Ленинградская, Ладожская в рамках строительства инфраструктуры ИЖС «Стретилово» по 105 – ОЗ (ввод объекта в эксплуатацию)	Работы выполнены. Объект введен в эксплуатацию.
2021 год		
1.	Проектирование газораспределительных сетей в пос. Берёзовик Тихвинского г.п. (завершение работ)	Выполнено, получено положительное заключение государственной экспертизы по ПСД. Предоставлена субсидия из бюджета ЛО по софинансированию СМР, подготовлена и направлена заявка (15.09.21г.) для осуществления закупки.
2.	Проектирование газораспределительных сетей в пос. Красава Тихвинского г.п. (завершение работ)	Выполнено, получено положительное заключение государственной экспертизы по ПСД.
3.	Проектирование газораспределительных сетей в пос. Ц. Озеро Тихвинского г.п. (завершение работ)	Выполнено, получено положительное заключение государственной экспертизы по ПСД. Предоставлена субсидия из бюджета ЛО по софинансированию СМР, подготовлена и направлена заявка (15.09.21г.) для осуществления

		закупки.
4.	Проектирование газораспределительных сетей по ул. Артиллеристов, Ладожской, Шлиссельбургской, пер. Октябрьский, улицам Вяземской, Большой Заводской, Октябрьской, Береговой	Не выполнено. После утверждения корректировки бюджета ТПП в сентябре 2021г. будет подготовлена заявка для осуществления закупки, срок выполнения работ – 2022г.
5.	Строительство газораспределительных сетей по ул. Олонецкой, пер. Ленинградскому, ул. Ленинградской до ж.д. №№139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерному, ул. Прозоровской, Березовской, Зеленой, Зайцева, Западной, Тихой, пер. Лесному, ул. Кольцевой, Новосельской, Трудовой, Дружной, Советской, Славянской, пер. Тверскому, ул. Карельской, Тверской, Плаунской и ул. на территории ИЖС, прилегающей к ул. Плаунской	Заключен МК с ООО «Невская Строительная Компания» №0145200000420001965 от 28.12.2020 г. Срок окончания работ – декабрь 2021 г.
6.	Строительство газораспределительных сетей по ул. Советской от дома №89 до дома № 109	Не выполнено. Отсутствует проект с положительным заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

Заведующий отделом по
строительству

А.А. Чикалов