

**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления услуги из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района образования Коськовской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципальных образований Ленинградской области, источником финансирования которых является субсидия, источником финансирования которых является субсидия, муниципальному образованию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)**

наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результата востребованной услуги предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение детализированных требований к достижению целевого показателя результата востребованной услуги предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.10.2019 (нарастающим итогом)						Исполнено за последний квартал 2019 года			Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.10.2019г. (нарастающим итогом)(рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)*	За счет средств МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников* (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета муниципального образования (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
исполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по улице центральной у дома 46, участка автомобильной дороги по улице кольной, участка автомобильной дороги у югоквартирного дома №3 деревни Хьюково	264,1 м2 396,0 м2 186,3 м2	0м2 0м2 0м2	1119252,00	1028800,00	88452,00	2000,00	1028800,00	1119252,00	1028800,00	88452,00	2000,00	1119252,00	1028800,00	88452,00	2000,00	0,00		
	x	x	1119252,00	1028800,00	88452,00	2000,00	1028800,00	1119252,00	1028800,00	88452,00	2000,00	1119252,00	1028800,00	88452,00	2000,00	0,00		

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)  
И.о.главы администрации муниципального образования Каплина А.М. (фамилия, инициалы)  
Руководитель финансового органа муниципального образования Борова Н.Н. (фамилия, инициалы)  
Исполнитель Борова Н.Н. т. (881367)43137 (фамилия, инициалы, номер телефона)



**Ежеквартальный отчет  
Администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение о  
ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)  
по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной  
субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<p align="center"><b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):</b> «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения» на 2019-2021 годы</p>					
1.	Ремонт участка автомобильной дороги по улице Школьной д.Коськово, ремонт подъезда у дома №46 по улице Центральной, ремонт автомобильной площадки у первого подъезда многоквартирного дома №3 д.Коськово				
1.1.	проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	август 2019 года	администрация сельского поселения Тихвинского муниципального района	заключение муниципально го контракта	Заключен муниципаль ный контракт №014530000 96190003590 001 от 06.08.2019
1.2.	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по улице Центральной у дома № 46, участка автомобильной дороги по улице Школьной, участка автомобильной дороги у многоквартирного дома №3 деревни Коськово	август 2019 года	подрядная организация	ремонт участка автомобильной дороги по улице Центральной у дома № 46, участка автомобильной дороги по улице Школьной, участка автомобильной дороги у многоквартирн ого дома №3 деревни Коськово	Работы выполнены в соответствии и с муниципаль ным контрактом и сметной документаци ей
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	август 2019 года	администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Акт о приемке выполненных работ	Акт о приемке выполненных работ №1 от 29.08.2019



## II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения» на 2019-2021 годы

1. Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:					
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2019 года	администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Акт приемки законченных работ по ремонту	Проведена приемка и оплата выполненных работ по Акту № 1 от 28.08.2019
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района	наиболее эффективное использование бюджетных средств	Дополнительное соглашение №1 к соглашению 3/174

И.о. главы администрации  
Коськовского сельского поселения



/Калинина А.М./